

Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 29461/15.7.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Γεωργάκης Ευάγγελος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Αντωνίου Ευαγγελία, 7. Νικήφόρος Ιωάννης, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 10. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Γιαννάκης Χρήστος, 13. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Κυριακουλάς Παύλος, 16. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 17. Βασιλείου Ανδρέας, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Σερέτη Χριστίνα, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Αναγνώστου Ιωάννης, 22. Ευσταθίου Αναστάσιος, 23. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 24. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 25. Αραμπατζής Γαβριήλ, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 29. Μπενάς Γεώργιος, 30. Πούλος Ιωάννης, 31. Πίκουλα Αργυρώ, 32. Κοκοτίνης Χρήστος και 33. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Ανδρουλάκη –Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Καλλαρύτης Χρήστος, 6. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 7. Λαγκαδινός Θεοφάνης και 8. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 287/2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης»

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας και Σόφης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικήφόρος, που εισηγήθηκε το 30<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης του θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 28065/2011 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ και του χρόνου περαίωσης της εργολαβικής σύμβασης για ταυτόχρονη λήξη αυτών του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό

σχολείο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 41/2008) κατά διακόσιες πενήντα μία (251) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης παράτασης από το Δ.Σ. με αριθμ απόφασης 23/2011 δηλαδή από τις 29,4,2011 στις 31.12.2011 για του παρακάτω λόγους:

- Καθυστερήση έως σήμερα πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού λόγω μη χρηματοδότησης από τον ΟΣΚ (διαβιβαστικό προς τον ΟΣΚ με αρ. πρωτ 49875/29.12.2010)
- Λήξη της προγραμματικής σύμβασης στις 13.9.2010
- Διαπίστωση ανάγκης εκτέλεσης νέων εργασιών για την λειτουργικότητα του έργου.

Οι παραπάνω λόγοι είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών του ανωτέρω έργου καθώς και της αίτησης από πλευράς αναδόχου για διάλυση της σύμβασης (αρ. πρωτ. 16066/4.5.2011) Ύστερα από προφορική διαβεβαίωση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) που χρηματοδοτεί το ανωτέρω έργο, για εύρεση πόρων για την αποπεράτωσή του, ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για άρση του αιτήματος διάλυσης και στην συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ και του χρόνου περαίωσης της εργολαβικής σύμβασης για ταυτόχρονη λήξη αυτών του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 41/2008) κατά διακόσιες πενήντα μία (251) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης παράτασης από το Δ.Σ. με αριθμ απόφασης 23/2011 δηλαδή από τις 29,4,2011 στις 31.12.2011 για του παρακάτω λόγους:

- Καθυστερήση έως σήμερα πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού λόγω μη χρηματοδότησης από τον ΟΣΚ (διαβιβαστικό προς τον ΟΣΚ με αρ. πρωτ 49875/29.12.2010)
- Λήξη της προγραμματικής σύμβασης στις 13.9.2010
- Διαπίστωση ανάγκης εκτέλεσης νέων εργασιών για την λειτουργικότητα του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2011 **και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ZANNIA EYΦHMIA

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.7.2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

## ZANNIA EYΦHMIA