

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 31 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.23036/25.8.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 3) Γιαννάκης Χρήστος, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10) Αντζινάς Ιωάννης, 11) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12) Δημητρόπουλος Άγγελος, 13) Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 14) Καλούδης Κων/νος, 15) Μπασούρης Μαρίνος, 16) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17) Νικηφόρος Ιωάννης, 18) Καπίρη Ελένη, 19) Κοκοτίνης Χρήστος, 20) Καλαντίδης Δημήτριος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23) Δουβή Αγγελική, 24) Αγαδάκος Γεώργιος, 25) Τσατσούλη Αναστασία, 26) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 27) Κουρής Μιχαήλ, 28) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 29) Πούλος Ιωάννης, 30) Πίκουλα Αργυρώ, 31) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Ζαννιά Ευφημία, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Κούρτης Ανδρέας, 6. Γρηγορέας Ιωάννης, 7. Γεωργίου Δημήτριος, 8. Αναγνώστου Ιωάννης, 9. Ευσταθίου Αναστάσιος και 10. Σεφτελής Κων/νος, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» κ. Κοντονίκας και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 294/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη αναβάθμισης – αναζωογόνηση πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 68/2015)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δουβή, Πίκουλα, Αγαδάκος, Δ. Πανταζόπουλος, Πούλος και Νικηφόρος)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.22853/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης την έγκριση παράτασης της «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Μ. 68/2015).

Για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης απαιτούνταν σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Π. οικ.7278/16-3-16 η παράδοση από την Τ.Υ. του Δήμου όλων των απαραίτητων για το μελετητή στοιχείων, όπως τοπογραφικά σχέδια

αποτύπωσης. Σε περίπτωση δε, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, μη έγκυρης παράδοσης των στοιχείων, ο χρόνος σύνταξης και συνεπώς περαίωσης της μελέτης θα παραταθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Τ.Υ. είχε προβεί στην ανάθεση τοπογραφικής μελέτης με θέμα: «Τοπογραφική Αποτύπωση της περιοχής Αγ. Μαρίνας, Αγ. Κων/νο κλπ» Α.Μ. 52/17» σε εξωτερικό μελετητή, η οποία και παραδόθηκε σύμφωνα με την 222/2017/26-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή η μελέτη αυτή δεν περιελάμβανε όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΔΟΜΗΣΗ προέβη στην αποτύπωση των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν σε κλ. 1:100. Τα σχέδια αυτά θα ολοκληρωθούν στις 31/8/2017.

Παρόλα αυτά κατά την περίοδο αυτή και εν' όση εκπονούνταν οι τοπογραφικές μελέτες, ο μελετητής προχώρησε στην σύνταξη μέρους της οριστικής μελέτης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου ο μελετητής να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελέτης με την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, ζητούμε την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Μ. 68/2015) για 120 ημερολογιακές ημέρες», (όσες και οι μέρες που αναγράφονται στη σύμβαση), από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράδοσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που ζητήθηκαν από το μελετητή (31/8/2017), δηλαδή έως τις 29/12/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, Ν.4412/16.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση της «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Μ. 68/2015) για 120 ημερολογιακές ημέρες, (όσες και οι μέρες που αναγράφονται στη σύμβαση), από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράδοσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που ζητήθηκαν από το μελετητή (31/8/2017), δηλαδή έως τις 29/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 294/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Χ.Γιαννάκης, Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 4.9.2017

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάννα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Παναγιώταρης,

Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαράνης, Μ. Κουρής, Γ. Σόφης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ