

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 14^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.20069/19.10.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα σαράντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10. Ζαννιά Ευφημία, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Αντύπας Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27. Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Αγαδάκος Γεώργιος, 29. Τσατσούλη Αναστασία, 30. Χιωτέλης Ιωάννης, 31. Ευσταθίου Αναστάσιος, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ, 36. Σόφης Γεώργιος, 37. Σεφτελής Κων/νος, 38. Χωματά Αικατερίνη, 39. Χατζηδάκης Γεώργιος, 40. Αντζινάς Ιωάννης, 41. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Φιλοθεΐδης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και οι Διευθυντές κ.κ. Κατσάρης και Σχίζας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 362/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαιώσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 28/2017)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ζαννιά, Παναγιώταρης, Αναγνώστου, Αγαδάκος, Δουβή, Καλαντίδης, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Ευσταθίου, Σεφτελής, Κουρής, Μαρκουλάκη, Χατζηδάκης, Αντζινάς, Βιδάλης, Πούλος, Νικηφόρος, Ασβεστάς, Σόφης)

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 18849/2018 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό

Συμβούλιου προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης», Α.Μ. 28/2017 ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 18550/02-10-2018 αίτηση του αναδόχου κατά τρεις (3) μήνες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 22-10-2018 στις 21-01-2019), για τους παρακάτω λόγους:

- Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) δεν ήταν δυνατή η προώθηση των εργασιών σε ικανοποιητικό βαθμό.

Συνημμένο:

Η υπ. αριθ. πρωτ. 18550/02-10-2018 αίτηση του ανάδοχου με θέμα :«Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης», (Α.Μ. 28/2017) ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 18550/02-10-2018 αίτηση του αναδόχου κατά τρεις (3) μήνες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 22-10-2018 στις 21-01-2019). Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) δεν ήταν δυνατή η προώθηση των εργασιών σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 362/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 29.10.2018

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Γεωργίου Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Φ.Χρυσουλάκης

Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Α.Χοματά,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ