

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 6<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/18.5.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτες Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 194/2018

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις-συντηρήσεις πάρκων, πλατειών.» (Α.Μ. 75/2016)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Πούλος, Δουβή, Καλαντίδης, Κουρής, Σεφτελής, Νικηφόρος και Τσατσούλη)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 37<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 10168/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:

*Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για το θέμα χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών», με Α.Μ. 75/2016 ύστερα και από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10067/18–5–2018 αίτηση του αναδόχου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από 28–5–2018 στις 28 –11–2018, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτησή του.*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 1067/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

*Με την παρούσα επιστολή μας και έχοντας υπόψη τα παρακάτω :*

1. τις διατάξεις του ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ.8
2. το γεγονός ότι, το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και η μεταξύ μας σύμβαση προέβλεπε ως συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου το χρονικό διάστημα των **8 μηνών**, δηλαδή έως την **27/11/2017**,
3. την **Απόφαση 398/2017 του Δήμου Ηλιούπολης**, με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα **3 μηνών**, δηλαδή έως την **27/02/2018**,
4. την **Απόφαση 70/2018 του Δήμου Ηλιούπολης**, με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα **3 μηνών**, δηλαδή έως την **27/05/2018**,
5. το γεγονός ότι, έως και σήμερα, δεν έχει δημοσιευθεί η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Αττικής της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου εργασίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα :
  - i. κατασκευή κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Σοφ.Βενιζέλου και Αλ.Παναγούλη, διαμόρφωση με αποξήλωση τμήματος υφιστάμενης νησίδας, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός και φύτευση-άρδευση,
  - ii. κατασκευή νησίδας σε επέκταση της υφιστάμενης στην οδό Αλ.Παναγούλη και φύτευση-άρδευση,
  - iii. διαμόρφωση πεζοδρομίων για προσαρμογή με νέο κυκλικό κόμβο πέριξ αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και την εγκεκριμένη μελέτη,
  - iv. ολοκλήρωση διαμόρφωσης οδού ήπιας κυκλοφορίας στο βόρειο τμήμα της πλατείας Παραθύρα, (κράσπεδα, κυβόλιθοι)
  - v. οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση,
6. το γεγονός ότι, η εκτιμώμενη διάρκεια των υπόψη εργασιών στα παραπάνω τμήματα σύμφωνα και με το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, υπολογίζεται σε έξι (6) μήνες, χρονικό διάστημα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο απαραίτητος χρόνος για τις διαδικαστικές ενέργειες από την πλευρά της Υπηρεσίας μετά την έκδοση της έγκρισης από το ΤΣΔΕΠΑ της 1<sup>ης</sup> ΣΣ και του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ,
7. το γεγονός ότι, η καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών στα παραπάνω τμήματα του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Αιτούμαστε την παράταση με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (6) μηνών, ήτοι έως την 27/11/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών» (Α.Μ. 75/2016) κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από 28-5-2018 στις 28-11-2018 και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθ. πρωτ. 10067/18.5.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 194/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 05.6.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,

Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Γ.Αντύπας, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ